



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โทร. ๐.๒๖๖๗.๐๙๐๔

ที่ Eกพค 99๒๐ /๒๕๕๘ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

เรียน ผสท.๑ - ๑๖ พท., ผวศ.พท. และ ผตบ.พท.

ตามที่ได้มีการประชุมของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นั้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอส่งรายงานการประชุมมาเพื่อโปรดตรวจสอบ หากประสงค์จะแก้ไข ขอให้โปรดแจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และหากไม่มีการทักท้วงประการใด จะขออนุญาตถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางอัมพร ศรีสมานูวัตร)

ผบท.พท.

เรียน ผบท.พท.

ไม่มีการแก้ไข

ขอแก้ไขข้อความ ดังนี้ .....

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง .....

นางจูนี เตตหงฮัต  
(นางจูนี เขาวนปรีชา)  
ชก.พท.

ร่าง  
รายงานการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘  
วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

---

ผู้มาประชุม

|                   |                 |                          |
|-------------------|-----------------|--------------------------|
| ๑. นายประพิศ      | จันทร์มา        | ผอ.พก                    |
| ๒. นายภูวดล       | คำพุด           | ผสก.๑                    |
| ๓. นายพนม         | เทียมจันทร์     | ผสก.๒                    |
| ๔. นายวุฒิ        | วิโรตธนี        | ผสก.๓                    |
| ๕. นายธวัชชัย     | สิงห์ทอง        | ผสก.๔                    |
| ๖. นายมาตรา       | แก้วจินดา       | ผสก.๑๐ รก. ผสก.๕         |
| ๗. นายสุเทพ       | ฉวยศรี          | ผสก.๖                    |
| ๘. นายดุขมิ       | คงสวัสดิ์       | ผสก.๗                    |
| ๙. นายเกียรติพงษ์ | เพชรศรี         | ผสก.๘                    |
| ๑๐. นายการุณ      | แปลงรัตน์       | ผสก.๙                    |
| ๑๑. นายทรงวิทย์   | เหลืออ่อน       | ผสก.๑๑                   |
| ๑๒. นายวรพจน์     | เพชรนรชาติ      | ผสก.๑๒                   |
| ๑๓. นายวิชัย      | ไตรสุรัตน์      | ผสก.๑๓                   |
| ๑๔. นายวรรณชัย    | ชุมทอง          | ผสก.๑๔                   |
| ๑๕. นายอนุวัตร    | บัวจันทร์       | ผสก.๑๕                   |
| ๑๖. นายก่อพงศ์    | เจ้ายแก้ว       | ผสก.๑๖                   |
| ๑๗. นายวิทยา      | แก้วมี          | ผวศ.พก.                  |
| ๑๘. นายเศกสิทธิ์  | โพธิ์ชัย        | ผตป.พก.                  |
| ๑๙. นางอัมพร      | ศรีสมานูวัตร    | ผบท.พก.                  |
| ๒๐. นายผดุงศักดิ์ | ผ้าเจริญ        | ผว.๑ พก.                 |
| ๒๑. นายวรพล       | เดชสุวรรณ       | ผว.๓ พก.                 |
| ๒๒. นายนิติพัฒน์  | บุญช่วยเรืองชัย | ผว.๔ พก.                 |
| ๒๓. นายพีรรัฐกษ   | พานทอง          | วิศวกรชลประทานชำนาญการ   |
| ๒๔. นายอธิคม      | รักสัตย์        | ตป.๑ พก.                 |
| ๒๕. นายเจษฎา      | โทศิริกุล       | ตป.๒ พก.                 |
| ๒๖. นายวรพงศ์     | ยังวนิชเศรษฐ    | ตป.๔. พก.รก.ตป.๓ พก.     |
| ๒๗. นายขจรยศ      | อินทรกุล        | วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ |
| ๒๘. น.ส.พิศมัย    | เฟื่องทรัพย์    | พต.พก.                   |
| ๒๙. นางวัชรภรณ์   | แสนสมบูรณ์สุข   | งบ.พก.                   |
| ๓๐. นางปิ่นฉัตร   | อินทร์สุข       | บส.พก.                   |
| ๓๑. นางจุฬณี      | เขาวนปรีชา      | ธก.พก.                   |
| ๓๒. นายสายัณห์    | เหมืองสอง       | วศ.๑ พก.                 |
| ๓๓. นายชัย        | จำชาติ          | วศ.๒ พก.                 |

|                    |                 |                          |
|--------------------|-----------------|--------------------------|
| ๓๔. นายสัญญา       | สุริยวรรณ       | วศ.๓ พก.                 |
| ๓๕. นายอดิศักดิ์   | บุญเพียร        | วศ.๔ พก.                 |
| ๓๖. นายเสริมศักดิ์ | มินพิมาย        | วศ.๕ พก.                 |
| ๓๗. นายการุณ       | หาดสมบัติ       | วศ.๖ พก.                 |
| ๓๘. นายประชา       | เกษลี           | วศ.๗ พก.                 |
| ๓๙. นายพงศ์ฤทธิ์   | ชื่นอารมณ       | วศ.๘ พก.                 |
| ๔๐. นายจรัล        | พุ่มหมัน        | วศ.๙ พก.                 |
| ๔๑. นายธนภัทร      | ชาติเวียง       | วศ.๑๐ พก.                |
| ๔๒. นายประพจน์     | กระโจมแก้ว      | วศ.๑๑ พก.                |
| ๔๓. นายสมพล        | ชุมแก้ว         | วศ.๑๒ พก.และ รก.ชก๑๒ พก. |
| ๔๔. นายสมศักดิ์    | ทรงแสงจันทร์    | วศ.๑๓ พก.                |
| ๔๕. นายนรเศณษฐ     | สองทอง          | วศ.๑๔ พก.                |
| ๔๖. นายสุรัชย์     | โกยทรัพย์       | วศ.๑๕ พก.                |
| ๔๗. นายสาธิต       | อ่าลอย          | วศ.๑๖ พก.                |
| ๔๘. นางพีรญา       | ร่มป่าต้น       | บท.๑ พก.                 |
| ๔๙. นางสุดสวาท     | แสนศักดิ์       | บท.๒ พก.                 |
| ๕๐. นางสกุลรัตน์   | หาญทวีชัย       | บท.๓ พก.                 |
| ๕๑. นายประสาท      | สุจาจริง        | บท.๔ พก.                 |
| ๕๒. นางประยูร      | รัตน์พงศ์       | บท.๕ พก.                 |
| ๕๓. นางทองขาล      | ชูเอี้ยด        | บท.๖ พก.                 |
| ๕๔. นางประดับดวง   | สิงห์น้อย       | บท.๘ พก.                 |
| ๕๕. นายวงศกร       | เกษสาคร         | บท.๙ พก.                 |
| ๕๖. นางจันทวัน     | สุขพรหม         | บท.๑๐ พก.                |
| ๕๗. นางอมรา        | นิลวัฒน์        | บท.๑๑ พก.                |
| ๕๘. นางปรียาภรณ์   | หัตถภาค         | บท.๑๒ พก.                |
| ๕๙. นางนิภาวรรณ    | อัศวินะกุล      | บท.๑๓ พก.                |
| ๖๐. นางนงนุช       | แช่เอี้ยว       | บท.๑๔ พก.                |
| ๖๑. นายประยูร      | วิศาลกิจ        | บท.๑๕ พก.                |
| ๖๒. นายประวัตติ    | จินดา           | บท.๑๖ พก.                |
| ๖๓. นายชนินทร์     | โกมลสุบิน       | ชก.๒ พก.                 |
| ๖๔. นายนุกร        | จรอนันต์        | ชก.๗ พก.                 |
| ๖๕. นายสมหมาย      | โยธา            | ชก.๘ พก.                 |
| ๖๖. นายพนา         | อยู่เย็น        | ชก.๑๑ พก.                |
| ๖๗. นายณรงค์       | วงศ์ศิริ        | ชก.๑๕ พก.                |
| ๖๘. นายอภิชาติ     | มงคลวัจน์       | กส. ๑/๑ พก.              |
| ๖๙. นายทวี         | ไวยุทธิศิริพงศ์ | กส. ๑/๓ พก.              |
| ๗๐. นายธนาพงศ์     | พงศ์วิกรมวัฒน์  | กส. ๑/๔ พก.              |
| ๗๑. นายวสันต์      | ดีอุดมจันทร์    | กส. ๑/๘ พก.              |

|                   |                     |                                    |
|-------------------|---------------------|------------------------------------|
| ๗๒. นายอนพัช      | พรหมมาณพ            | กส. ๑/๑๑ พก.                       |
| ๗๓. นายวันชาติ    | สุวรรณนิคม          | กส. ๑/๑๒ พก.                       |
| ๗๔. นายพัฒนา      | ตันติการพานิช       | กส. ๑/๑๓ พก.                       |
| ๗๕. นายพลาธิป     | นาคสกุล             | กส. ๑/๑๔ พก.                       |
| ๗๖. นายสิริพล     | รักษาเวศ            | กส. ๑/๑๖ พก.                       |
| ๗๗. นายดวงพลฤทธิ์ | สิทธิ์อาตม์หาญ      | กส. ๒/๑ พก.                        |
| ๗๘. นายอานนท์     | มังกรโรทัย          | กส. ๒/๔ พก.                        |
| ๗๙. นายวันชัย     | นพเก้า              | กส. ๒/๗ พก.                        |
| ๘๐. นายมนัส       | เมืองนิล            | กส. ๒/๘ พก.                        |
| ๘๑. นายนพพล       | สกุลดิษฐ์           | กส. ๒/๑๒ พก.                       |
| ๘๒. นายละเมียด    | กลินสิงห์           | กส. ๒/๑๔ พก.                       |
| ๘๓. นายวรตรี      | บุญศรี              | กส. ๒/๑๕ พก.                       |
| ๘๔. นายพบเอก      | บุญรัตน์            | กส. ๒/๑๖ พก.                       |
| ๘๕. นายพีรพล      | พงษ์จินดา           | กส. ๓/๓ พก.                        |
| ๘๖. นายสมพล       | วิริยะรัตนกุล       | กส. ๓/๔ พก.                        |
| ๘๗. นายณรงค์      | วัฒนพันธ์           | กส. ๓/๖ พก.                        |
| ๘๘. นายวสันต์     | โพธิ์ศรี            | กส. ๓/๘ พก.                        |
| ๘๙. นายเสรี       | ภักดี               | กส. ๓/๑๓ พก.                       |
| ๙๐. นายกฤษณ์      | ชุมแสงศรี           | กส. ๓/๑๔ พก.                       |
| ๙๑. นายภานุพันธ์  | เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา | กส. ๓/๑๕ พก.                       |
| ๙๒. นางนุภา       | สุวรรณโณ            | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน           |
| ๙๓. นายวรวุฒิ     | พุทธรักษา           | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |
| ๙๔. นางวัชรี      | สว่างวงษ์           | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |
| ๙๕. นางปราณี      | ชัยรัตน์            | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |
| ๙๖. นางนพรัตน์    | กองทอง              | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน           |
| ๙๗. นางมะลิวัลย์  | โคบาล               | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน          |
| ๙๘. นางสาวจินตนา  | วาสนาสมปอง          | นักวิชาการพัสดุชำนาญงาน            |
| ๙๙. นางปิ่นไพร    | อัมพร               | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน           |
| ๑๐๐. นางเรณู      | บัวอ่อน             | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |
| ๑๐๑. นางจิรัชยา   | สะอึ้งทอง           | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |
| ๑๐๒. นางสุนันทา   | ชนะเลิศิทธิ์        | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน           |
| ๑๐๓. นางจุไรรัตน์ | จันทร์เสงี่ยม       | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน           |
| ๑๐๔. นางวรรณิ     | ทองวิเศษ            | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน           |
| ๑๐๕. นางดาวกระจาย | ทองด้วง             | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน          |
| ๑๐๖. นางสุนิสา    | จันทร์แดง           | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน           |

ผู้ไม่มาประชุม

|                   |              |          |
|-------------------|--------------|----------|
| ๑. นางสาวชนิษฐา   | สุพร         | บท.๗ พก. |
| ๒. นายเรืองศักดิ์ | บุญมี        | ชก.๑ พก. |
| ๓. นายโชคชัย      | เจียมจตุรงค์ | ชก.๓ พก. |

|                          |                 |                                      |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| ๔. นายถนอมศิลป์          | ธิดาลา          | ชก.๕ พก.                             |
| ๕. นายประสงค์            | สูงปานเขา       | ชก.๖ พก.                             |
| ๖. นายจำเนียร            | ปิ่นอยู่        | ชก.๙ พก.                             |
| ๗. นายโกศล               | บุญดำเนิน       | ชก.๑๓ พก.                            |
| ๘. นายชัยชนะ             | ดีเอียด         | ชก.๑๔ พก.                            |
| ๙. นายอนุสิทธิ์          | พันธุ           | ชก.๑๖ พก.                            |
| ๑๐. นายกิตติศักดิ์       | เฮงขวัญกุล      | กส. ๑/๒ พก.                          |
| ๑๑. นายไพศาล             | เปรมจิตต์       | กส. ๑/๕ พก.                          |
| ๑๒. นายเกรียงศักดิ์      | รักษาวงศ์ศักดิ์ | กส. ๑/๖ พก.                          |
| ๑๓. นายฉลองพันธุ์        | ศิริโอภาส       | กส. ๑/๗ พก.                          |
| ๑๔. นายประชุม            | วีระเดช         | กส. ๑/๙ พก.                          |
| ๑๕. นายขวัญชัย           | ชาวเชียงใหม่    | กส. ๑/๑๐ พก.                         |
| ๑๖. นายธีรเดช            | คุ้มพงศ์ศิริ    | กส. ๑/๑๕ พก.                         |
| ๑๗. นายวรวิทย์           | ศรีमुख          | กส. ๒/๒ พก.                          |
| ๑๘. นายนิวัฒน์ธนา        | เพชรสุขุม       | กส. ๒/๓ พก.                          |
| ๑๙. นายมาโนช             | ศัพทนาวิณ       | กส. ๒/๕ พก.                          |
| ๒๐. นายสุพจน์            | น่วมทงศ์        | กส. ๒/๖ พก.                          |
| ๒๑. นายเสริม             | กุลฉันทวิทย์    | กส. ๒/๙ พก.                          |
| ๒๒. นายพงศ์พันธ์         | ทองมา           | กส. ๒/๑๐ พก.                         |
| ๒๓. นายสุธีรพจน์         | สงวนทรัพย์      | กส. ๒/๑๑ พก.                         |
| ๒๔. นายภคินทร์           | รูปโรสง         | กส. ๒/๑๓ พก.                         |
| ๒๕. นายพิชิต             | ดำรงingham      | กส. ๓/๑ พก.                          |
| ๒๖. นายจุมพลภัทร์        | จุนศรีไกลวัล    | กส. ๓/๒ พก.                          |
| ๒๗. นายพิชิต             | สิงห์ธวัช       | กส. ๓/๕ พก.                          |
| ๒๘. นายสงวน              | สอพิมาย         | กส. ๓/๗ พก.                          |
| ๒๙. นายสมศักดิ์          | สุทธิโอภาส      | กส. ๓/๙ พก.                          |
| ๓๐. นายวันชัย            | ปังพูลทรัพย์    | กส. ๓/๑๐ พก.                         |
| ๓๑. นายพิเชษฐ            | ภาคพยัค         | กส. ๓/๑๑ พก.                         |
| ๓๒. นายประภาส            | บุตรนุช         | กส. ๓/๑๒ พก.                         |
| ๓๓. นายชาคริต            | รองสวัสดิ์      | กส. ๓/๑๖ พก.                         |
| <b>ผู้เข้าร่วมประชุม</b> |                 |                                      |
| ๑. นายกฤตตรี             | ดวงจิตร         | วิศวกรชลประทานชำนาญการ               |
| ๒. นายสุชิน              | ขันสัมฤทธิ์     | นายช่างชลประทานชำนาญงาน              |
| ๓. นายกันจะณา            | นนท์เกษม        | นายช่างชลประทานชำนาญงาน              |
| ๔. นายวีรศักดิ์          | จุลภักดิ์       | นายช่างชลประทานชำนาญงาน              |
| ๕. นายเสริฐศักดิ์        | ฝูงกลิ่น        | นายช่างชลประทานชำนาญงาน              |
| ๖. นายธวัช               | รุ่งเรือง       | นายช่างชลประทานชำนาญงาน              |
| ๗. นางสาวณัฐยา           | เพชรหาญ         | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ |
| ๘. นายธีระพงศ์           | คงอินทร์        | พนักงานทั่วไป                        |

### เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

- ผอ.พท. - กล่าวขอบคุณเจ้าภาพที่ได้ร่วมกันจัดงานเกษียณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ และ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ ส่วนวิศวกรรม ส่วนติดตามและประเมินผล และฝ่ายบริหารทั่วไป ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
- ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบาย ๔-๕ ประเด็น กรมชลประทาน ก่อตั้งมาเป็นเวลา ๑๑๓ ปี มีผลงานมากมายต้องทำให้ดีที่สุดให้สมกับคำว่า “น้ำคือชีวิต”

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผอ.พท. - ขอเน้นย้ำในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- การทำงานต้องโปร่งใส ประชาชนเชื่อถือได้ รวมทั้งการให้ข้อมูลผู้บริหาร ควรถูกต้องและชัดเจน
- เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และการเปิดหน่วยเบิกจ่าย ปีพ.ศ. ๒๕๕๙ ต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้และระมัดระวังคำสั่งมอบหมายผู้มีอำนาจอนุมัติเบิกจ่าย และห้ามมอบหมายงานให้คนใดคนหนึ่งทราบรหัสผ่าน ควรกำหนดให้ผู้รับผิดชอบเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ ๓ เดือน
- ในเรื่องการจ่ายเงินเป็นเช็ค ห้ามเซ็นเช็คไว้ล่วงหน้า และในส่วนของแนวทางการปฏิบัติกองการเงิน และบัญชีจะจัดทำเป็นคู่มือแจ้งให้สำนักงานก่อสร้างทราบในภายหลัง
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ หลักๆ ดังนี้

๑. เรื่องนโยบาย

๒. เรื่องสถานการณ์ต่างๆ

๓. ผลกระทบเรื่องการเบิกจ่าย

- ได้แจ้งให้ ผสท. ๑ - ๑๖ ถ้ามีแผนงานหรือแผนในอนาคตขอให้รายงานกับ ผสท.ชป. และของจังหวัด ให้ทราบทั่วกันจะได้เป็นแนวทางเดียวกัน หากผู้ว่าราชการจังหวัดสอบถามให้มีข้อมูลรายงานที่ตรงกันขอให้ ผสท. ๑ - ๑๖ เตรียมข้อมูลไว้
- จากหนังสือของกรมการปกครอง ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่องแนวทางการป้องกันแก้ไข ปัญหาความไม่เรียบร้อยจากการคัดค้านของหน่วยงานรัฐ ขอให้ ผสท. ๑ - ๑๖ ส่วนไหนที่เกี่ยวข้องให้ช่วยแนะนำเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพราะแนวทางมาตรการต่างๆ ออกมามากมาย

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ผบ.ท.พท. - เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ทำบันทึกแจ้งเวียนรายงานการประชุมให้ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ - ๑๖ ได้รับทราบ และได้แก้ไขรายงานตามที่ขอแก้ไข พร้อมทั้งแจ้งเวียนกลับไปใหม่อีกครั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๓.๑ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑-๑๖

ผสท.๑ - ผลการดำเนินงานของสำนักงานก่อสร้างที่ ๑ ดังนี้

- งบประมาณพระราชบัญญัติงบประมาณ ๕๔๓.๘๗ ล้านบาท ได้รับเงินงวดเพิ่มเติม ๖๒๗ ล้านบาท การดำเนินงาน ณ ปัจจุบันของทุกสัญญาทำงานเร็วกว่าแผน ๙๙.๒๕ % ส่วนที่เหลือจะเบิกจ่ายหมด ๙๙.๙๙ % แผนการดำเนินงานในภาพรวมจะเบิกจ่ายได้ ๑๓๐ % ตามเป้าหมายเกินกว่า ๓๐%

/สำหรับ...

สำหรับงานบริหารสัญญา มี งานจ้างเหมาอยู่ ๔ รายการ มีงาน ๒ รายการที่ดำเนินการไว้มากว่าแผน แต่จะมีงานก่อสร้าง ประตุระบายน้ำแม่สอย ซึ่งมีการแก้ไขแบบ ได้เรียนเชิญท่าน ผอ.พท. ไปดูงาน และช่วยในการตัดสินใจ ส่วนงานทำเองมี ๒ รายการ คือ

๑. งานก่อสร้างประตุระบายน้ำวังหิน จังหวัดเชียงใหม่ ผลงานอยู่ที่ ๑๐๐%

๒. ระบบส่งน้ำฝายสันต้นหม้อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ ผลงาน ณ ปัจจุบันเกือบ ๑๐๐%

ผลสก.๒ - ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่หนึ่งตามพระราชดำริ จ.ลำปาง ความจุ ๘.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ ๖,๕๕๐ ไร่ แผนงานได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๕ จะสิ้นสุดปี พ.ศ.๒๕๖๐ ผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ ๙๙.๖๙%

๒. โครงการฝายน้ำงาม (บ้านปันใต้) พร้อมระบบส่งน้ำพระราชดำริ จ.ลำปาง ผลงาน ๙๑.๗๖% ได้ทดลองส่งน้ำเรียบร้อยแล้ว

- งบเพิ่มเติมปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คือโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ่อน ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บ้านอ่อน อ.งาว จ. ลำปาง ผลการดำเนินงาน ๓๑.๗๗ % ปัญหาและอุปสรรคไม่มี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

- สรุปการเตรียมความพร้อมแผนงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิงษ์) งบประมาณ ๕๐ ล้านบาท สถานะภาพโครงการ ๑๐๐%

-ขอนำเสนอปัญหาของแทรกเตอร์ ขอให้แก้ไขคำสั่งเป็นรอกการเบิกจ่ายเองคาดว่าน่าจะเร็วกว่า

ผอ.พท. - เป็นงานของสำนักงานก่อสร้างเอง แต่มีภารกิจที่จำเป็นจะต้องขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล เครื่องมือต่างๆ จากสำนักเครื่องจักรกล งบประมาณส่วนหนึ่งจะต้องถูกบริหารจัดการโดยสำนักเครื่องจักรกล เหตุผลที่ออกคำสั่งเพื่อแบ่งเบาภารกิจในเรื่องของการจัดหา ตามคำสั่งที่ออก ไม่ได้มอบหมายใคร สามารถจัดหาทั้ง ๒ ก็ได้ ถ้าสำนักเครื่องจักรกลจัดหาให้ไม่ทัน ในฐานะเจ้าของเงิน ก็ให้เขียน RQ มาเบิกได้

ผลสก.๓ - ประเด็นเรื่องรถแทรกเตอร์ การจัดหาสามารถทำได้ทั้ง ๒ ทาง ทั้งนี้การจัดหาทั้ง ๒ ทาง จะต้องไม่เกิดความผิดพลาดสามารถทำให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการในเรื่องของความสะดวกรวดเร็ว ไม่มีระเบียบข้อบังคับ สามารถทำได้

- ผลงานของปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการเบิกจ่ายได้ ๙๙ % ผลงานเบิกจ่ายมีบางส่วนที่เป็นงานดินจำเป็นต้องมีสัญญาเช่ารถ เนื่องจากเป็นงานต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๗ จะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปัญหาคือการจัดหาที่ดิน

- ระบบส่งน้ำระยะที่ ๑ เป็นงานดำเนินการเอง

- ระยะที่ ๒ เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการอยู่ระหว่างนำเสนอปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนงานประตุระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำเป็นงานต่อเนื่องเช่นเดียวกันงานของปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่มีปัญหา ๑๐๐% งานปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จะมีส่วนหนึ่งดำเนินการโดยการรถไฟ ตรงนี้จะโอนเงินมาที่โครงการ เบิกเงินล่วงหน้า ๕๐% และผลการเบิกจ่ายจะเป็นในส่วนของการรถไฟ

ผอ.พท. - งานระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ งานเร็วกว่าแผน แต่จะขอเป็นงานทำเองในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้งานแล้วเสร็จ โครงการสุดท้าย คือโครงการนี้ใช้งบปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม คืองานเพิ่มประสิทธิภาพคลองหาดใหญ่ งานเร็วกว่าแผน

- กรณีการคืนเงินบงเงินกู้จะทำเรื่องการคืนเงินจำนวน ๒ ล้านบาท

- สำหรับงานปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เป็นงานประกวดราคา ได้ทำ spec กับราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

/ผอ.พท...

- ผอ.พก - ๑.การตั้งประมาณการ มอบสำนักงานก่อสร้างอื่นๆ ในการจัดตั้งระบบส่งน้ำ  
๒.การออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืน โครงการโคกช้าง ขอให้ออกครอบคลุมทั้งโครงการ  
ให้กลับไปดูระเบียบการรถไฟ การกันเงินเพื่อล่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ้าเงินกันเหลือในปี  
จะใช้ไม่ได้ขอมอบ ผสก. ๓ มีตัวอย่างแนวทางปฏิบัติอยู่แล้ว อีกโครงการคือ ห้วยใหญ่ไพศาล  
ดำเนินการได้ทะลุเป้า
- ผวศ.พก. - ชี้แจงเรื่องการเช่าที่ดินเพิ่มเติมปีนี้ขอให้แยกเป็นรายการจังหวัด ในส่วนของคลองโพธิ์  
จะเกี่ยวพันต่อเนื่องอยู่ ๒ จังหวัด คือ จังหวัดนครสวรรค์ และ จังหวัดอุทัยธานี
- ผสก.๔ - ขอรายงาน งานดำเนินการก่อสร้างในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๔ จังหวัด คือ  
๑. จังหวัดสุโขทัย ๒. จังหวัดแพร่ ๓. จังหวัดกำแพงเพชร ๔. จังหวัดตาก
- ผลผลิตที่ ๒ : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน**
๑. ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย จังหวัดแพร่  
ราคาก่อสร้าง ๔๐๔,๗๐๘,๘๐๐.๐๐.- บาท เริ่มอายุสัญญาวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒  
ครบอายุสัญญา ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลงานสะสมทั้งโครงการ ๘๘.๓๘๘ % เร็วกว่าแผน  
๔.๑๑๐% ผลการเบิกจ่ายทั้งโครงการ ๓๙๗,๒๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๖
๒. ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำห้วยท่าแพฝั่งซ้าย จังหวัดสุโขทัย  
ราคาค่าก่อสร้าง ๑๐๔,๘๘๐,๐๐๐ บาท เริ่มอายุสัญญาวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ ครบอายุ  
สัญญาวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผลงานสะสมทั้งโครงการ ๙๙.๓๙% (งานแล้วเสร็จ ๑๐๐ %)   
ผลการเบิกจ่ายทั้งโครงการ ๙๒.๔๘๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๘
๓. ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบโครงการประตูระบายน้ำบ้านวังสะตือ อำเภอองไกรลาศ  
จังหวัดสุโขทัย ราคาค่าก่อสร้าง ๒๐๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐.- บาท เริ่มอายุสัญญาวันที่ ๒๔ พฤษภาคม  
๒๕๕๔ ครบอายุสัญญาวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ผลงานสะสมทั้งโครงการ ๙๓.๐๘%  
เร็วกว่าแผน ๗.๑๐% เบิกจ่ายทั้งโครงการ ๑๗๑,๒๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๓ ขณะนี้อยู่  
ระหว่างของดค่าปรับ
๔. ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบโครงการฝายยางคลองกระจง บ้านคลองกระจง ตำบลคลอง  
กระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ราคาก่อสร้าง ๑๖๔,๑๐๓,๘๐๐.- บาท เริ่มอายุ  
สัญญาวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ครบอายุสัญญาวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ผลงานสะสม  
ทั้งโครงการ ๑๐๐% งานแล้วเสร็จ เบิกจ่ายทั้งโครงการ ๘๘.๕๔๗.- ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  
๕๓.๙๖ และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จะมีการเบิกจ่าย จำนวน ๗๕,๕๕๖,๑๐๐.๐๐.- บาท
๕. ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ โครงการเพิ่มความจุเก็บกักน้ำแม่มอก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัด  
สุโขทัย ราคาค่าก่อสร้าง ๑๗๗,๗๗๙,๐๐๐.๐๐.- บาท เริ่มอายุสัญญาวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.  
๒๕๕๖ ครบอายุสัญญาวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ผลงานสะสมทั้งโครงการ ๙๔.๓๖๑๔%  
ช้ากว่าแผน ๕.๖๓๘๖% เบิกจ่ายทั้งโครงการ ๑๔๓.๕๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๔ ขณะนี้  
กรมฯ ได้อนุมัติรับราคาเนื่องจากมีการแก้ไขแบบ อยู่ระหว่างเสนอเรื่องให้สำนักงบประมาณเห็นชอบ  
กรมฯ รับทราบการหยุดงานบางส่วนแล้ว
๖. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ ๑ จังหวัดกำแพงเพชร ราคาก่อสร้าง  
๙๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐.- บาท เริ่มอายุสัญญาวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ครบอายุสัญญาวันที่ ๑๐  
กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ผลงานสะสมทั้งโครงการ ๖๑.๒๕% เร็วกว่าแผน ๗.๔๕๗๒% เบิกจ่าย  
ทั้งโครงการ ๖๘.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐ และมีการแก้ไขแบบบางส่วน กรมฯ รับทราบ  
การหยุดงานบางส่วน



๗. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นงานดำเนินการเอง งบประมาณทั้งสิ้น ๓๑๒,๙๒๓,๑๐๐.- บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีวงเงินงบประมาณ ๖๙,๕๔๙,๙๖๗.๒๔ บาท ผลการเบิกจ่ายทั้งโครงการ ๖๔,๑๒๑,๗๓๖.๐๓.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๐

#### ผลผลิตที่ ๔ : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

๑. โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำด้านท้ายและอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำ และคลองระบายน้ำด้านท้าย โครงการแก้มลิงทะเลหลวงจังหวัดสุโขทัย ราคาค่าก่อสร้าง ๓๐๕,๒๙๖,๘๖๕ บาท เริ่มอายุสัญญาวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ ครบอายุสัญญา วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ผลงานสะสมทั้งโครงการ ๙๙.๖๒% งานดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายทั้งโครงการ ๓๐๔.๗๐๐ ล้านบาท

๒. คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา ระยะที่ ๒ ตำบลปากมกเกาะ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ราคาค่าก่อสร้าง ๑๔๘,๒๓๙,๐๐๐.-บาท เริ่มอายุสัญญาวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ ครบอายุสัญญาวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลงานสะสมทั้งโครงการ ๘๔.๐๓๒% ซ้ำกว่าแผน ๑๕.๓๖๘๒% เบิกจ่ายทั้งโครงการ ๑๑๙,๒๘๑.- ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๗

๓. โครงการพัฒนาระบบระบายน้ำพื้นที่นาขุนไกร จังหวัดสุโขทัย เป็นงานดำเนินการเอง ในปีงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีวงเงินงบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐.- บาท เบิกจ่ายทั้งโครงการ ๓๗,๘๗๒,๖๘๓.๓๕.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๔ ผลงานสะสมทั้งโครงการ ๙๘.๗๒% เร็วกว่าแผน ๐.๒๐%

#### แผนงาน : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน

- อ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ราคาค่าก่อสร้าง ๓๗๕,๑๒๑,๒๐๐.๐๐.- บาท เริ่มอายุสัญญาวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ครบอายุสัญญาวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ มีวงเงิน งบประมาณ ๑๑๙,๔๘๐,๐๐๐.๐๐. บาท ผลการเบิกจ่ายทั้งโครงการ ๕๖,๒๖๘,๑๘๐.๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๙

- สรุปผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามใบจัดสรร เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๘,๒๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๐๘,๙๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๕%

- การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่มีงานดำเนินการประกวดราคา ในส่วนของที่กรมฯ ต้องดำเนินการ

ผอ.พท. - มอบท่าน ผสก. ๔ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ผากให้ติดตามงานเป็นกรณีพิเศษ

๑. โดยเฉพาะการจัดเตรียมรองรับของห้องประชุม ดอนรับทางผู้ใหญ่ที่จะเข้าร่วมประชุม

๒. เรื่องเงินงบประมาณ ๑๔๕ ล้านบาท เป็นงบกลางไม่สามารถโอนกลับ เปลี่ยนแปลงได้

ต้องบริหารอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ

ผสก. ๕ - งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีโครงการเปิดใหม่ โครงการห้วยโฮ ได้รับอนุมัติ ๓๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๙๗ % ส่วนงานภาคสนามอยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตัว outlet ผลงานต่ำกว่าแผน มีโครงการต่อเนื่อง ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการประตูระบายน้ำบ้านบึงกตลาล เหลือเงินหักประกันผลงาน ๑๐% คาดว่าต้นปีพ.ศ. ๒๕๕๙ จะแล้วเสร็จ โครงการห้วยน้ำบอง จ.หนองบัวลำภู งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้เบิกจ่ายแล้ว มีการแก้ไขสัญญาต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จ โครงการน้ำเลย งานเสร็จเร็วกว่าแผน เบิกจ่ายได้ ๙๒% เหลือประกันผลงาน ๑๕% ส่วนงานภาคสนามคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน (พ.ย.- ธ.ค.) พ.ศ. ๒๕๕๘

- สำนักงานก่อสร้าง ๕ ได้รับเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นงบเพิ่มเติมเงินกู้ โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยศอก เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม ส่วนงานช่วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน ผลงานไม่มาก และจะเร่งรัดดำเนินการภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ผอ.พท. - เรื่องของโครงการห้วยน้ำบองและโครงการบ้านบึงกตลาล ขอให้ช่วยเร่งดำเนินการ

- ผสภ.๖. - รายงานกล่าวสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
- งานตามสัญญาในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๕ โครงการ และมี ๔ สัญญาที่ไม่มีปัญหาดำเนินการได้ ๑๐๐ %  
๑. โครงการบ้านดงป่าเปื่อยห้วยไผ่ ดำเนินการได้ ๑๐๐ %  
๒. โครงการบ้านโพธิ์ชัย ดำเนินการได้ ๑๐๐ %  
๓. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดง จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการได้ ๑๐๐%  
๔. โครงการประตูละบายน้ำตีแป่ ดำเนินการได้ ๑๐๐%  
๕. โครงการไทรงาม ถูกยกเลิกสัญญา โครงการได้ดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๕๘ มีปัญหาเนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง  
- การเตรียมความพร้อมงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีงานจ้างเหมาและประกาศ TOR แล้วจำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการพัฒนาจุดจับ – กุดหมากเห็บ เตรียมประกาศ TOR  
- ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารแนบ ๑ - ๔ )
- ผอ.พท. - โดยรวมถือว่าดี ส่วนโครงการไทรงามที่ได้รายงานกับผู้บริหารระดับสูงนั้น ควรดำเนินการให้เสร็จตามที่กำหนดไว้
- ผสภ.๗ - รายงานเฉพาะงานที่มีปัญหาอุปสรรค คือ ประตูละบายน้ำห้วยลังกา จังหวัดนครพนม ปัญหาและอุปสรรค ได้ส่งงานแล้ว การแก้ปัญหาได้ดำเนินการไปเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขณะนี้ได้แจ้งผู้รับจ้างเพื่อรักษาภาวน้ำระดับสูง  
- ฝ่ายยางห้วยซูลุ มีปัญหาเมื่อ ๓ ปีที่แล้ว ปัญหาที่ดินเจ้าของที่ลำห้วยเดิมต้นเขิน  
- งานปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มี ๒ โครงการ คือ  
๑. ระบบกระจายน้ำลำเซบาย ซึ่งได้ประกาศไปเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘  
๒. ระบบส่งน้ำห้วยบางฮวก ส่งเรื่องประกาศไปเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
- ผอ.พท. - ฝ่ายยางห้วยซูลุ ได้ให้แนวทางการแก้ไขคือ ทำการตรวจสอบ และ หาเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นพยาน เช่น นายอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนลำน้ำเดิมสามารถขุดใหม่ได้หรือไม่ ให้เดินตามแนวทางการแก้ไขที่ได้ให้ไปเบื้องต้น
- ผสภ.๘ - การติดตามความก้าวหน้าของงานตามแผนปี พ.ศ.๒๕๕๘  
ปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มี ๕ โครงการ ดำเนินการเฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ ๑๐๐ % ยกเว้นสถานีสูบน้ำคลองมหาสวัสดิ์ ๒ ได้ ๘๓% แผนได้ ๒๔ % เบิกเงินจำนวน ๘๑ ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเป็น ๑๐๐ ล้านบาท ส่วนเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ จะมีงบประมาณปี ๒๕๕๙ อีก ๑๒๓ ล้านบาท  
- งานเพิ่มเติมของปี พ.ศ.๒๕๕๘ (งบเงินกู้) (เอกสารแนบ ๕- ๘)  
มี ๒ โครงการเรื่องงบเงินกู้ ขณะนี้กำลังขอคำแนะนำแผน  
- การเตรียมแผนงานปี พ.ศ.๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ๙ )  
มีโครงการเปิดใหม่ ๔ โครงการ อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR
- ผอ.พท. - สถานีสูบน้ำคลองมหาสวัสดิ์ ๒ ถ้าปิดโครงการได้ก็ขอให้เร่งดำเนินการปิด จะได้ไม่เป็นภาระของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
- ผวศ.พท. - เรื่องแผน (การใช้เงินกู้ประมาณ ๓ ปีงบประมาณต่อเนื่อง คือ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ จำนวนเงินทั้ง ๓ ก้อนนี้ จะอยู่ในช่วงพิจารณา
- ผสภ.๘ - ถ้าดำเนินการได้เร็วขึ้น จะสามารถเบิกต่อเรื่องได้หรือไม่
- ผวศ.พท. - กรณีที่เงินเร็วขึ้นถ้าเป็นรายเดือนได้ แต่ถ้าทั้งปีไม่ได้ จะต้องอยู่ภายใต้วงเงินของในแต่ละปีนั้นๆ

- วศ.๒.พก. - ในการจัดหาเงินกู้ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สัญญาของปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สามารถนำมารวมกันได้หรือไม่
- ผวศ.พก. - ไม่สามารถรวมกันได้ เพราะระเบียบจัดหาพัสดุต้องเอาเงินก่อนปีแรกมาเซ็นสัญญาทั้งหมดก่อนเพื่อเอาเงินผูกพันตามระเบียบพัสดุ
- ผสก.๙ - รายงานสรุปการดำเนินงานของสำนักงานก่อสร้าง ๙ มีดังนี้
๑. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง งานจะจบในปี พ.ศ. ๒๕๖๑
  ๒. โครงการประแกต งานจบในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เข้าไปดูพื้นที่ วางแผนคาดว่าจะจบในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
  ๓. โครงการระบบส่งน้ำคลองพระพุทธรระยะที่ ๒ ขณะนี้อยู่ในช่วงแก้ไขแบบ พร้อมทั้งจะเซ็นสัญญาภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
- งานในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการคลองพระพุทธรระยะที่ ๓ ได้ประสานและจัดทำร่าง TOR แล้วจะเสนอวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
- งานจ้างเหมา ส่วนประกอบอื่นของ คลองพระสะทึง ได้ส่งเรื่องไปที่ กพก. แล้ว
  - งานดำเนินการเอง โครงการได้ รับอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
- ผสก. ๑๐ - ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีงานที่รับผิดชอบ
๑. โครงการช่วยเหลือทำพล ได้รับงบประมาณ ๔๑ ล้านบาท ผลงานเบิกจ่าย ๑๐๐ %
  ๒. โครงการต่อเนื่องช่วยเหลือ ผลงานเบิกจ่ายได้ ๑๐๐ %
  ๓. โครงการแก้มลิงน้ำก้อ งบประมาณ ๒๐ ล้านบาท ผลงานเบิกจ่ายได้ ๑๐๐ %
  ๔. ระบบส่งน้ำห้วยน้ำก้อ งบประมาณ ๖๘ ล้านบาท ผลงานเบิกจ่ายได้ ๑๐๐ %
  ๕. ระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น งบประมาณ ๗๐ ล้านบาท ผลงานเบิกจ่ายได้ ๑๐๐ %
- ผอ.พก. - การขอรังวัดที่ดินเพื่อการชลประทาน โดยกรมที่ดิน จะต้องมีการแจ้งไปที่กรมที่ดินก่อนและต้องมีพื้นที่รังวัดไม่น้อยกว่า ๔๐ แปลง จึงจะสามารถขอช่างรังวัดจากกรมที่ดินเพื่อทำ รว.๔๓
- ผสก. ๑๑ - มีงานก่อสร้างอยู่ ๔ รายการ ดังนี้
๑. โครงการประตุระบายน้ำคลองพระอุดม เบิกจ่ายได้ ๑๐๐% ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว
  ๒. โครงการประตุระบายน้ำคลองบางบัวทอง แผนงานสะสมอยู่ที่ ๖๖% เร็วกว่าแผนเบิกจ่ายหมดแล้ว
  ๓. โครงการประตุระบายน้ำคลองจินดา ปัจจุบันกำลังแก้ไขแบบก่อสร้างเกิดปัญหาเรื่องน้ำเค็มไหลเข้าสวนกล้วยไม้และได้เจาะทำนบปิด เป็นระยะทาง ๖ เมตร เพื่อระบายน้ำออก ทั้งนี้ทาง ผอ.คป. ได้จัดหาเครื่องสูบน้ำมาเพื่อช่วยรองรับปัญหาการระบายน้ำ
  ๔. โครงการสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ ๒ ต้องชี้แจงกระทรวงอนุมัติรับราคา สัญญาจะเริ่มในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ และจะสิ้นสุดสัญญาใน วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (รวม ๖๐๐ วัน) เบิกได้ ๑๕ % เงินกันเหลื่อมปี สรุปรวมทั้งหมดของสำนักงานก่อสร้าง ๑๑ คาดว่าวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จะเบิกจ่ายได้ประมาณ ๙๕ %
- ผอ.พก. - มอบท่าน ผสก. ๑๑ เรื่องโครงการประตุระบายน้ำคลองจินดา ขอให้มีความสำคัญในเรื่องการขับเคลื่อน แก้ไขแบบ เรื่องสัญญา เรื่องการจ้าง
- ผสก. ๑๒ - รายงานผลผลิตที่ ๒ ดังนี้
๑. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสำโรงอยู่ในระหว่างการเบิกจ่าย ผลงาน ๓ %
  ๒. โครงการห้วยหนองโรง ผลงาน ๑๐๐ % เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- รายงานผลผลิตที่ ๔
๑. โครงการประตุระบายน้ำสีหนาดจังหวัดอุตุยา ได้รับงบประมาณ ๗๐ ล้านบาท

๒. งานจ้างเหมาแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน เบิกจ่าย ๑๐๐ % คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผน
๓. ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นๆคิดเป็น ๘๘ % ส่วนผลงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เบิกได้ ๑๐๐%
๔. โครงการคั่นกันน้ำคลองระบายน้ำใหญ่สองพี่น้อง ในช่วงนี้อยู่ในระหว่างปรับปรุงภูมิประเทศและได้ส่งเอกสารให้กองแผนงานพิจารณาเบื้องต้น เพื่อประกอบการขออนุมัติยกเลิกโครงการ
- สรุปปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณ ๒๘๔ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๒๒๐ ล้านบาท คิดเป็น ๙๕ %
  - งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีงานเปิดใหม่ ๒ โครงการ
    ๑. โครงการสามชุก ๑
    ๒. โครงการห้วยกระเสียว
- ผอ.พก. - ทหารี่เกี่ยวกับเรื่องพนักงานราชการ ในส่วนของกรอบอัตรากำลัง
- โครงการคั่นกันน้ำคลองระบายน้ำใหญ่สองพี่น้อง ขอให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทำงาน
- พนักงานราชการ เรื่องกรอบอัตรากำลังในการเรียกก็จะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรอบที่ให้ไปพิจารณาจากตัวบุคลากร การเพิ่มอัตรากำลังบุคลากรเพื่อรองรับหน่วยเบิกจ่าย
- ผบพ.พก. - เลขอัตราก็ได้รับจัดสรร ขณะนี้ได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็น เจ้าพนักงานธุรการ เช่นตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน
- ผอ.พก. - รอบนี้การเรียกอัตรากำลังของพนักงานราชการ จะเรียกตามกรอบ ๓ ปี (๒๕๕๙)
- วศ.๑๓.พก. - งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รับผิดชอบ ๖ รายการ งานไม่มีปัญหาและอุปสรรค คาดว่าก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จะเบิกจ่ายได้ ๑๐๐ % ทุกรายการ ผลงาน ๘๘ %
- แผนงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มี ๘ รายการ เป็นงานเปิดใหม่ ๒ รายการ
  - โครงการป้องกันตลิ่งฝายทดน้ำบ้านหนองรี ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ
- ผสก. ๑๔ - งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มี ๗ โครงการ ซึ่งงานก็แล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๘ จะเบิกได้ ๑๐๐%
- โครงการเพิ่มเติมมี ๒ โครงการ คือ โครงการระบบส่งน้ำแม่ประจัน เป็นงบกลาง ๘๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคาดว่า ๘๐ ล้านบาท จะมีเงินกันงานหนี้ผูกพัน ๒๐๐ ล้านบาท เป็นงานเชื่อมท่อ งานจ้างเหมาคาดว่าสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๘ อาจจะเชื่อมท่อไม่ทัน ขอกันหนี้ผูกพันไว้ งานท่อเหล็กทำสัญญาวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ งบประมาณ ๓๕ ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทัน
  - ส่วนโครงการปรับปรุงท่อหุบเสือโฮกได้รับงบประมาณเป็นงบเหลือจ่าย ๙ ล้านบาท งาน ๑๐๐% สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๘ เบิกจ่ายได้ครบ
  - งานเตรียมความพร้อมในปี ๒๕๕๙ มี ๖ โครงการ กำลังจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีปัญหา
- ผอ.พก. - ในการซื้อท่อไม่ควรตั้งค่าติดตั้งและทดสอบพร้อมกัน จะต้องแยกเป็นงานซื้อท่ออย่างเดียวใน ส่วนของงานติดตั้งและทดสอบให้ดำเนินการเอง ซึ่งที่กล่าวมาก็อยู่ในกระบวนการทำงานทั้งสิ้น และขอมอบ ผวศ.พก. ในเรื่อง spec และเรื่อง TOR บริหารจัดการเรื่องประมาณการให้รอบคอบ
- วศ.พก.๑๕ - งานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รับผิดชอบ ๒ โครงการ คือ
  ๑. โครงการปรับปรุงเพิ่มความจุบางห้วย
  ๒. โครงการแก้มลิง ขณะนี้อยู่ในระหว่างเบิกจ่ายตามแผน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๕๘
- โครงการต่อเนื่อง ๒ โครงการ คือ
    ๑. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง จังหวัดกระบี่ ผลการดำเนินงานปัจจุบันได้ ๘๘.๙๕ % อายุสัญญาจะสิ้นสุด วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘